Dodatek č. 3

Ke Smlouvě o dílo zavřené dne 12. 11. 2025 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 1/2025.

Smluvní strany

1.1 Objednatel:

	Obec Urbanice
se sídlem:	Urbanice 12, 535 01 Urbanice
objednatele zastupuje:	Jan Vyčítal, starosta
ve věcech smluvních	Jan Vyčítal, starosta, +420 608 051 916
ve věcech technických:	Ing. Jan Polák DiS, +420 733 630 933
e-maily:	urbaniceobec@seznam.cz
IČ:	00580490
DIČ:	CZ00580490
bankovní spojení:	Komerční banka
číslo účtu:	31421561/0100

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel:

	KVIS Pardubice a.s.
se sídlem:	Pardubice, Rosice 151, PSČ 533 53
registrace:	u KS v HK, B2435
zhotovitele zastupuje:	Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva
ve věcech technických:	Ladislav Kmošek, ředitel divize VHS, tel.: +420 720 849 453
e-maily:	kvis@kvis.cz
IČ:	46506934
DIČ:	CZ46506934
bankovní spojení:	ČSOB Hradec Králové
číslo účtu:	17394093/0300
hlavní stavbyvedoucí:	Ing. Michal Kment, tel.: +420 606 481 123
osvědčení o autorizaci č.	26034

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 3

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení stavby a změně ceny díla. Z důvodu koordinace související stavby „PA Urbanice, č. parc. 506/1-knn“ (objednatel ČEZ Distribuce, a.s., číslo stavby IV-12-2029338) musela být stavba v období 29.5.2026 – 17.8.2026 přerušena. Nejdříve muselo dojít k pokládce nového kabelového vedení a teprve poté mohou být dokončeny finální povrchy. Práce musely být prováděny v součinnosti obou dodavatelských firem.

Článek 4. DOBA A MÍSTNO PLNĚNÍ, čl. 4.3 se mění následovně

Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících termínech:

Předpokládaný termín zahájení stavby	02/2026
Termín dokončení stavby	**15.11. 2026**

Článek 5. Cena díla, čl. 5.1 se tímto mění následovně:

5. Cena díla

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla dle Dodatku č.2 bez DPH	**13 171 854,14 Kč**
Více a méně práce	**28 832,87 Kč**
Nová cena díla bez DPH	**13 200 687,01 Kč**

Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 12. 11. 2025, nedotčená tímto Dodatkem č. 1,2 a 3, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.
Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tento Dodatek podepsat a k platnosti Dodatku není třeba podpisu jiných osob.

Tento Dodatek č.3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom elektronickém vyhotovení.

Schváleno usnesením č.**82/9/2026** ze dne **02.10.2026**

V Urbanicích dne 02.10.2026

Jan Vyčítal
Digitálně podepsal Jan Vyčítal
Datum: 2026.10.04 10:56:42 +02'00'

za objednatele:
Jan Vyčítal, starosta

V Pardubicích dne … … …

Ing. Pavel Jeništa
Digitálně podepsal Ing. Pavel Jeništa
Datum: 2026.10.05 09:10:57 +02'00'

za zhotovitele:
Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva

Přílohy dodatku: změnový rozpočet